

134/21-157

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Zeničko – dobojski kanton
Grad Zenica
Služba za ekologiju, komunalne i inspeksijske poslove

Broj: 09-45-2007/21
Zenica, 04.02.2021. godine

STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA

PREDMET: Materijali za sjednicu Gradskog vijeća

Poštovani,

U cilju razmatranja na narednoj sjednici Gradskog vijeća, a u skladu sa predloženim temama iz nadležnosti ove Službe, u prilogu dostavljamo materijale kako slijedi:

1. Izvještaj o relizaciji projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja cestovne infrastrukture za 2020. godinu.
2. Izvještaj o realizaciji ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2020. godinu

Navedeni materijali se dostavljaju i elektronskim putem na email adresu: jasenka.hadzic@zenica.ba.

S poštovanjem.

Prilog:
1 x kao u tekstu

DOSTAVLJENO:

1 x Naslovu
1 x a/a

POMOĆNIK GRADONAČELNIKA
Sabira Helvida, dipl.ing.građ.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA

OBRADIVAČ: Služba za ekologiju, komunalne i
inspekcijske poslove

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA IZGRADNJE,
REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA CESTOVNE
INFRASTRUKTURE ZA 2020.GODINU

ZENICA, januar 2021. godine

I UVOD

U cilju realizacije obaveza Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove utvrđenih Programom rada Gradskog vijeća Zenica za period 01.07.2020. – 31.12.2020. godine sačinjen je Izvještaj o realizaciji projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja cestovne infrastrukture za 2020.godinu.

Izvještajem su obuhvaćene aktivnosti na lokalnim i nerazvrstanim cestama, kao i gradskim ulicama Grada Zenica, koje obuhvataju ukupno 403,6 km cestovne mreže. Lokalne i nerazvrstane ceste obuhvataju dužinu od 274,27 km, a gradske ulice 115,73 km .

Imajući u vidu da je održavanje cesta, uključujući redovno, vanredno i zimsko održavanje, detaljno obrađeno u Izvještaju o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u 2020.godini, čije razmatranje je predviđeno Programom rada Gradskog vijeća, ovim Izvještajem akcenat je dat na realizaciju projekata rekonstrukcije i investicionog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta i gradskih ulica.

II REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE CESTOVNE MREŽE

Rekonstrukcija i investiciono održavanje cestovne mreže podrazumijeva aktivnosti na rekonstrukciji ulica, cesta i pripadajućih objekata odvodnje, izgradnji potpornih zidova, vanjskom uređenju oko objekata, sanaciji saobraćajnica, sanaciji klizišta koja ugrožavaju cestovnu infrastrukturu i dr.

Dio sredstava planiranih za poslove na rekonstrukciji i investicionom održavanju cestovne mreže u 2020. godini odnosio se i na ugovore o izvođenju radova zaključene u 2019. godini, čija realizacija je u cijelosti ili djelimično prolongirana za 2020. godinu. Kašnjenje realizacije ugovora uglavnom je posljedica problema koji su se pojavili prilikom izvođenja radova, kao što su nepovoljni vremenski uslovi, pitanje rješavanja objekata vodosnadbijevanja i odvodnje te, zbog samih procedura javne nabavke i neadekvatne projektne dokumentacije .

Ugovori koji su zaključeni u 2018. godini (projekti pod rednim brojevima 1, 2 i 3) i 2019. godini, a čija je realizacija nastavljena u 2020. godini, prikazani su u Tabeli broj 1.

Tabela broj 1 – Projekti iz 2018. i 2019. godine

R. br.	Predmet ugovora	Vrijednost ugovora	Realizacija	Status
1.	Uređenje gradskog trga Radakovo	196.740,97	6.284,75	Ugovor iz 2018. godine. Realizovan.
2.	Vanjsko uređenje ispred objekta Dom zdravlja Zenica*	414.466,81	13.552,47	Ugovor iz 2018. godine, realizovan kroz sufinansiranje: JU Dom zdravlja Zenica 60%, Grad Zenica 40%
3.	Izgradnja pješačke staze od prvog propusta lokalne ceste Perin Han do skretanja za selo Palinoviće	330.474,91	293.605,54	Ugovor iz 2018. godine. Radovi su okončani. Realizacija finansijske dokumentacije, u preostalom dijelu, u 2021. godini
4.	Rekonstrukcija puta Donje Vražale-Gornje Vražale u dužini 284 m	104.926,77	104.795,95	Realizovan
5.	Rekonstrukcija puta za selo Biškoviće u dužini 550 metara	110.701,30	60.202,35	Radovi su okončani. Realizacija finansijske dokumentacije, u preostalom dijelu, u 2021. godini. U vrijednost realizacije uključeni su i dodatni radovi iz 2020. godine.
6.	Rekonstrukcija ulice Bilmišće	312.989,51	230.513,14	Realizovan – u vrijednost realizacije uključeni su i dodatni radovi iz 2020. godine.
7.	Sanacija i asfaltiranje betonskog puta za selo Drugavci i izgradnja prilaza mjesnoj džamiji	92.999,85	8.236,94	Realizovan
8.	Sanacija i asfaltiranje puta za Gornje Krivače	93.477,00	93.477,00	Realizovan
9.	Sanacija i asfaltiranje saobraćajnice Podurije, MZ Trgovišće	42.795,32	42.793,99	Realizovan
10.	Asfaltiranje dionice puta Seoci - Osredak - Gradina	79.868,88	79.827,45	Realizovan
11.	Izgradnja Plavog puta - spoj Hitne pomoći sa Bulevarom Kulina bana*	116.973,15	46.790,14	Ugovor realizovan kroz sufinansiranje: JU Dom zdravlja Zenica 60%, Grad Zenica 40%
UKUPNO:			980.079,72	

* U 2020. godini, na ime realizacije projekta pod rednim brojem 2, utrošena su i sredstva u iznosu od 90.511,47 KM, koja je obezbijedila JU "Dom zdravlja" Zenica.

Ukupan iznos realizovanih ugovora iz 2018. i 2019. godine (uključujući i dodatne radove iz 2020. godine) iznosi 980.079,72 KM.

U nastavku je data fotodokumentacija projekata navedenih u Tabeli broj 1 sa kratkim opisom istih za one projekte za koje su radovi okončani u 2020. godini. Ostali projekti (projekti pod rednim brojevima 1 i 2 u tabeli) u okviru kojih su radovi okončani u 2019. godini, a za koje je samo finansijska realizacija okončana u 2020. godinu, nisu posebno tretirani, jer su isti obrađeni u Izvještaju za 2019. godinu.

1. Izgradnja pješačke staze od prvog propusta lokalne ceste Perin Han do skretanja za selo Palinoviće

U 2020. godini realizovani su radovi na izgradnji pješačke staze od prvog propusta lokalne ceste Perin Han do skretanja za selo Palinoviće u ukupnoj dužini od 1025,40 metra. Iako je ugovor za ovaj projekat potpisan još 2018. godine, obzirom da je realizacija ovih radova uslovljena implementacijom projekta Plava voda, u ranijem periodu nisu bili ispunjeni uslovi da se započene sa radovima na izgradnji pješačke staze. Radove čija je vrijednost 330.474,91 KM ¹ je izveo "ŠPIC BETON" d.o.o. ZENICA. U 2020. godini je finansijski realizovano 293.605,54 KM.



Izgradnja pješačke staze od prvog propusta lokalne ceste Perin Han do skretanja za selo Palinoviće

¹ Svi iznosi u ovom Izvještaju iskazani su sa uključenim PDV – om.

2. Rekonstrukcija puta Donje Vražale-Gornje Vražale

Po poboljšanju vremenskih uslova u februaru 2020. godine započelo je izvođenje radova na rekonstrukciji puta Donje Vražale-Gornje Vražale, a u aprilu 2020. godine asfaltirana je dionica puta u dužini od 284 metra. Radove čija je vrijednost 104.795,95 KM je izvelo PD „Komgrad-Ze“ d.o.o. Zenica.



Rekonstrukcija puta Donje Vražale-Gornje Vražale

3. Rekonstrukcija puta za selo Biškoviće

U Mjesnoj zajednici Babino okončani su radovi rekonstrukcije i asfaltiranja puta dužine 550 metara. Radove čija je vrijednost 100.732.90 KM kao i dodatne radove u vrijednosti 9.968,40 KM je izvelo privredno društvo "ŠPIC BETON" d.o.o. Zenica. U 2020. godini je, po osnovu dva ugovora o izvođenju radova, finansijski realizovano 60.202,35 KM.



Rekonstrukcija puta za selo Biškoviće

4. Rekonstrukcija ulice Bilmišće

Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji ulice Bilmišće zaključen je krajem 2019. godine, te zbog nepovoljnih vremenskih uslova isti nije mogao biti realizovan u toj godini. Po poboljšanju vremenskih uslova u 2020. godini završena je rekonstrukcija dijela ulice Bilmišće u dužini od 392 metra. Zbog potrebe asfaltiranja kraka prema školi u Bilmišću u dužini od 51 metar izvedeni su dodatni radovi na rekonstrukciji ulice Bilmišće. Ugovori u ukupnoj vrijednosti od 312.989,51 KM zaključeni su sa PD "ADO-TRANS" d.o.o. Visoko. U 2020. godini finansijski je realizovano 230.513,14 KM.



Rekonstrukcija ulice Bilmišće

5. Sanacija i asfaltiranje puta za Gornje Krivače

Ugovor o izvođenju radova na sanaciji i asfaltiranju puta za Gornje Krivače zaključen je krajem 2019. godine, te zbog nepovoljnih vremenskih uslova isti nije mogao biti realizovan u toj godini. Tek po poboljšanju vremenskih uslova u 2020. godini, u Mjesnoj zajednici Brist okončani su radovi asfaltiranja puta za Gornje Krivače od broja 60 do broja 84, ukupne dužine 1100 metara. Radove čija je vrijednost 93.477,00 KM je izvelo preduzeće "JATA GROUP" d.o.o. Srebrenik.



Sanacija i asfaltiranje puta za Gornje Krivače

6. Sanacija i asfaltiranje saobraćajnice Podurije, MZ Trgovišće

Obzirom da je Ugovor o sanaciji i asfaltiranju puta za Podurije zaključen u decembru 2019. godine, kada vremenski uslovi nisu dozvoljavali izvođenje ugovorenih radova, realizacija istog je prolongirana za 2020. godinu. U Mjesnoj zajednici Trgovišće u 2020. godini okončani su radovi sanacije i asfaltiranja puta za Podurije ukupne dužine 300 metara. Radove čija je vrijednost 42.793,99 KM je izvelo PD "Komgrad – Ze" d.o.o. Zenica.



Sanacija i asfaltiranje saobraćajnice Podurije, MZ Trgovišće

7. Asfaltiranje dionice puta Seoci - Osredak – Gradina


U decembru 2019. godine je zaključen Ugovor o asfaltiranju dionice puta Seoci - Osredak – Gradina. Vremenski uslovi nisu dozvoljavali izvođenje ugovorenih radova, te je iz tog razloga realizacija ugovorenih radova prolongirana za 2020. godinu, kada su završeni radovi na asfaltiranju dionice puta Seoci-Osredak-Gradina, u dužini od 420 metara. Radovi u vrijednosti od 79.827,45 KM izvedeni su od strane PD "Komgrad-Ze" d.o.o. Zenica.



Asfaltiranje dionice puta Seoci - Osredak – Gradina

8. Izgradnja Plavog puta - spoj Hitne pomoći sa Bulevarom Kulina bana

Završeni su radovi na izgradnji tzv. "Plavog puta" koji će povezati Hitnu pomoć sa Bulevarom Kulina bana. Grad Zenica i JU "Dom zdravlja" Zenica zajedno su finansirali realizaciju projekta, a ukupna vrijednost ugovorenih radova je 116.973,14 KM. Izvođenje predmetnih radova je ugovoreno tek krajem 2019. godine, zbog čega je realizacija istih morala biti prolongirana za 2020. godinu, odnosno do poboljšanja vremenskih uslova. Radove je izvodilo PD "ŠPIC BETON" d.o.o. Zenica.



Izgradnja Plavog puta - spoj Hitne pomoći sa Bulevarom Kulina bana

U Tabeli broj 2 dat je pregled ugovora zaključenih u 2020. godini, sa podacima o realizaciji istih.

Tabela broj 2 – Projekti iz 2020. godine

R. br.	Predmet ugovora	Vrijednost ugovora	Realizacija	Status
1.	Sanacija puta prema naselju Strnokosi, 1100 m, MZ Stranjani	118.170,00	117.599,88	Realizovan
2.	Sanacija klizišta na putu za Vrselje, MZ Vrselje	31.882,50	31.882,50	Realizovan
3.	Asfaltiranje puta za selo Vjetrenice u dužini od 300 m, MZ Čajdraš	21.917,03	21.914,71	Realizovan
4.	Asfaltiranje puta za Vardište od broja 95 do 103 u dužini od 135 m, MZ Broda	19.768,30	19.760,66	Realizovan
5.	Sanacija i asfaltiranje puta Velika Broda-Grm u dužini 500m, MZ Broda	65.263,77	65.252,13	Realizovan

6.	Asfaltiranje puta Barake-džamija u dužini 151 m, MZ Broda	16.066,62	16.066,62	Realizovan
7.	Izgradnja potpornog zida uz trup saobraćajnice u ulici Zvečajska, MZ Raspotočje	18.696,60	18.696,60	Realizovan
8.	Sanacija dijela ulice Zvečajska, 200 m, MZ Raspotočje	30.282,52	30.272,66	Realizovan
9.	Sanacija puta od Gradskog groblja kroz naselje Prašnice u dužini od 330 m, MZ Raspotočje	44.683,00	43.401,36	Realizovan
10.	Sanacija asfaltne podloge u ulici Janjički slapovi u dužini 1060 m, MZ Janjići	100.886,76	100.281,24	Realizovan
11.	Sanacija asfaltne podloge -Ibrakovića put u dužini 385 m, MZ Klopče	59.202,00	54.371,12	Realizovan
12.	Asfaltiranje odvojka ul. Hadžije Mazića od broja 22 do 52-Put za Ziliće, 420 m, MZ Klopče	52.929,63	52.929,28	Realizovan
13.	Sanacija i asfaltiranje Prvomajske ulice do spoja sa ulicom Hadžije Mazića u dužini 280 m, MZ Klopče	51.517,77	50.381,80	Realizovan
14.	Asfaltiranje puta od Društvenog doma prema Gorici, 250 m, MZ Putovići	28.466,10	28.466,10	Realizovan
15.	Asfaltiranje puta za Crnile, 300 m, MZ Trgovišće	35.100,00	35.217,00	Realizovan
16.	Asfaltiranje puta u naselju Tišina u dužini 740 m, MZ Tišina	86.295,69	83.139,66	Realizovan
17.	Nastavak rekonstrukcije puta za Vražale u dužini 197,60 m, MZ Vražale	144.390,78	113.254,23	Realizovan
18.	Završetak izgradnje puta za naselje Dobriljeno u dužini 200 m, MZ Dobriljeno	39.175,94	33.382,94	Realizovan
19.	Nastavak rekonstrukcije i asfaltiranje puta Urije-autobuska okretnica u dužini 750 m, MZ Gornja Zenica	109.427,40	104.087,32	Realizovan
20.	Asfaltiranje betonskog puta za Tulek, 410 m, MZ Ričice	48.450,19	48.427,18	Realizovan
21.	Asfaltiranje puta prema pekari Mido u dužini 330 m, MZ Pehare	48.309,30	0,00	Realizovan
22.	Izgradnja potpornih zidova uz cestu Donja Gračanica-Jezero, na lokalitetu I i II, MZ D.Gračanica	58.488,30	50.955,83	Nije završen

23.	Sanacija degradiranih betonskih puteva kroz MZ G.Gračanica u dužini 1000 m	91.154,70	91.088,52	Realizovan
24.	Izgradnja potpornog zida uz saobraćajnicu ul. A. Hafizovića kod broja 64, MZ D.Gračanica	15.821,63	15.821,61	Realizovan
25.	Nastavak sanacije i asfaltiranja makadamskog puta kroz selo Plahoviće u dužini 615 m, MZ D.Gračanica	111.031,83	111.010,75	Realizovan
26.	Asfaltiranje puta za naselja Šarići u dužini 130 m, MZ D.Gračanica	13.459,68	13.459,23	Realizovan
27.	Asfaltiranje puta u naselju D.Vraca, 385, MZ D.Vraca	35.114,04	34.009,15	Realizovan
28.	Nastavak sanacije i asfaltiranja puta za naselje Žičara u dužini 400 m (makadam), MZ Šerići	43.290,00	42.788,01	Realizovan
29.	Asfaltiranje betonskog puta za Gornje Vukotiče, 205 m, MZ Vukotiči	21.591,18	21.591,18	Realizovan
30.	Asfaltiranje betonskog puta u naselju Jastrebac, 200 m, MZ Jastrebac	27.569,59	27.478,74	Realizovan
31.	Sanacija puta za Donje Smajiće, 730 m, MZ Bistričak	187.902,00	0,00	Nije započet
32.	Asfaltiranje starog puta za Bistricu 400 m, MZ Bistrica	31.005,00	31.005,00	Realizovan
33.	Asfaltiranje puta prema Kahrimanima, 130 m, MZ Starina	23.583,69	23.583,65	Realizovan
34.	Asfaltiranje puta prema Brižde u dužini 510 m, MZ Starina	37.395,54	37.394,51	Realizovan
35.	Asfaltiranje makadamskog puta za Mrtvice - L. Polje	43.173,00	42.316,15	Realizovan
36.	Asfaltiranje betonskog puta za Spahiće, 160 m, MZ Orahovica	17.984,66	17.976,03	Realizovan
37.	Asfaltiranje dijela ulice Doglodska, 395 m, MZ Nemila	44.376,93	44.230,96	Realizovan
38.	Sanacija i asfaltiranje puta uz potok Baretnjak, 500 m, MZ Topčić Polje	74.763,00	71.178,79	Realizovan
39.	Asfaltiranje puta do džamije u Topčić Polju, 250 m, MZ Topčić Polje	26.944,07	26.943,39	Realizovan
40.	Asfaltiranje puta kroz od škole do G.Kovanića, 810 m, MZ Kovanići	68.062,41	68.062,23	Realizovan

41.	Sanacija i asfaltiranje ulice Marka Rajića u dužini 360 m, MZ Podbrežje	39.733,20	39.092,04	Realizovan
42.	Sanacija i asfaltiranje puta za Kondžila 340 m, MZ Podbrežje	36.855,00	36.849,21	Realizovan
43.	Asfaltiranje makadamskog puta u ulici Envera Čerkeza, 150 m, MZ Tetovo	14.391,00	14.198,41	Realizovan
44.	Sanacija i asfaltiranje kraka ulice Tetovska od broja 445 do ulice Fuada ef.Subašića, 320 m, MZ Banlozi	57.365,05	0,00	Nije započela realizacija
45.	Asfaltiranje puta za Stjepanoviće u dužini 520 m, MZ Banlozi	89.388,00	0,00	Nije završen
46.	Izgradnja potpornog zida uz potok Bukovica, MZ Banlozi	21.526,18	21.524,24	Realizovan
47.	Put prema izvorištu Džomba, 100 m, MZ Gradišće	40.903,20	39.454,69	Realizovan
48.	Zvršetak fazne rekonstrukcije puta Seoci-Osredak-Gradina, 1260 m, MZ Osredak-Gradina	232.091,73	226.112,27	Realizovan
49.	Sanacija i asfaltiranje ulice Bistua Nuova, 1050 m, MZ Novo Radakovo	182.571,48	182.364,09	Realizovan
50.	Izgradnja kružnog toka kod Termike, MZ Perin Han	267.694,90	0,00	Ugovor raskinut
51.	Sanacija visećeg pješačkog mosta preko rijeke Bosne u naselju Donja Vraca	25.307,10	17.851,70	Nije završen
52.	Sanacija i asfaltiranje puta Nijagara-Sebuje, 500 m, MZ Sebuje	99.099,00	99.083,52	Realizovan
53.	Sanacija postojećeg puta za selo Konjevići, 1200 m, MZ Pojske	87.069,06	85.331,77	Realizovan - realizacija finansijske dokumentacije, u preostalom dijelu, u 2021. godini
54.	Sanacija i asfaltiranje puta kroz selo Višnjica, MZ Lašva	121.973,67	117.644,61	Nije završen
55.	Asfaltiranje makadamskog dijela puta za selo Palinovići, MZ Perin Han	167.590,80	60.423,81	Nije završen
56.	Asfaltiranje betonskog puta kroz selo Šerići, MZ Šerići	58.163,64	58.157,98	Realizovan
57.	Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta kroz Gornje Smajići	63.571,49	10.977,06	Nije završen

58.	Rekonstrukcija puta za Izgrtine, MZ Topčić Polje	57.209,49	0,00	Nije započet
59.	Rekonstrukcija i asfaltiranje ulice Zmajevačka cesta, MZ Zmajevac	206.217,75	29.220,94	Nije završen
60.	Dodatni radovi na izgradnji potpornih zidova u Gornjim Smajićima	12.398,96	0,00	Nije započela realizacija
61.	Dodatni radovi na sanacija visećeg pješačkog mosta preko rijeke Bosne u naselju Donja Vraca	4.753,57	0,00	Nije završen
62.	Izgradnja pješačke staze od prvog propusta lokalne ceste Perin Han do skretanja za selo Palinoviće - Dodatni radovi	66.093,92	52.874,41	Radovi su okončani. Realizacija finansijske dokumentacije, u preostalom dijelu, u 2021. godini
UKUPNO:			2.930.839,47	

Ukupan iznos realizovanih ugovora na poslovima rekonstrukcije i investicionog održavanja iz 2020. godine iznosi 2.930.839,47 KM (dodatni radovi iz 2020. godine su ranije pridruženi osnovnim ugovorima iz 2018. i 2019. godine).

U 2020. godini okončan je projekat izgradnje mosta za selo Drugavce, pri čemu je realizacija iznosila 54.252,01 KM, kao i projekat izgradnje mosta preko Babine rijeke u naselju Kasapovići (II faza) vrijedan 56.811,37 KM sa realizacijom u 2020. godini u iznosu od 7.957,37 KM.

Ukupna realizacija u 2020. godini, kada su u pitanju projekti navedeni u prethodna dva tabelarna prikaza, kao i projekti koji se odnose na izgradnju mostova, iznosi 4.063.640,04 KM.

Iz navedenog tabelarnog prikaza vidljivo je da su okončani svi radovi na rekonstrukciji i investicionom održavanju cestovne infrastrukture koji su ugovoreni u 2020. godini, izuzev:

- Izgradnja potpornih zidova uz cestu Donja Gračanica-Jezero, na lokalitetu I i II, MZ D.Gračanica – Radovi su završeni, ali ugovor finansijski nije u potpunosti realizovan u 2020. godini.
- Sanacija puta za Donje Smajiće, 730 m, MZ Bistričak – Izvođač uveden u posao tek krajem novembra zbog raskida ugovora sa prvoplasiranim u postupku JN, te je zbog nepovoljnih vremenskih uslova za izvođenje predmetnih radova isto prolongirano za 2021. godinu, odnosno do povoljnih vremenskih uslova koji su neophodni za izvođenje građevinskih radova na predmetnoj lokaciji.

- Sanacija i asfaltiranje kraka ulice Tetovska od broja 445 do ulice Fuada ef.Subašića, 320 m, MZ Banlozi – Izvođač nije započeo radove u 2020. godini zbog smanjenog kapaciteta i preuzetih drugih poslova, te su isti prolongirani do poboljšanja vremenskih uslova u 2021. godini.
- Asfaltiranje puta za Stjepanoviće u dužini 520 m, MZ Banlozi - urađen je dio ugovorenih radova koji su mogli biti izvedeni u postojećim vremenskim uslovima. Preostali dio radova je prolongiran do poboljšanja vremenskih uslova koji su neophodni za izvođenje preostalih radova.
- Izgradnja kružnog toka kod Termike, MZ Perin Han – Dana 02.12.2020. godine zaključen je Sporazum o raskidu Ugovora o izvođenju radova na izgradnji kružnog toka Termika.
- Sanacija visećeg pješačkog mosta preko rijeke Bosne u naselju Donja Vraca i dodatni radovi na sanaciji mosta – Zbog radova (oštećenje nosača zatezne sajle) koji se nisu mogli predvidjeti u postupku javnih nabavki, pojavila se potreba za zaključivanjem Ugovora o izvođenju dodatnih radova na sanaciji zatezne sajle mosta. Zbog provođenja procedure javne nabavke kao i pogoršanja vremenskih uslova, dio radova na sanaciji mosta je ostao nedovršen u toku 2020. godine.
- Asfaltiranje makadamskog dijela puta za selo Palinovići, MZ Perin Han - urađen je dio ugovorenih radova koji su mogli biti izvedeni u postojećim vremenskim uslovima. Preostali dio radova je prolongiran do poboljšanja vremenskih uslova koji su neophodni za izvođenje preostalih radova.
- Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta kroz Gornje Smajići (i dodatni radovi) – Radovi su obustavljeni zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Zbog nestabilnog terena bilo je neophodno planirati i dodatne radove na izgradnji potpornih zidova a koji prvobitno nisu predviđeni projektnom dokumentacijom.
- Rekonstrukcija puta za Izgrtine, MZ Topčić Polje – Zbog izmjene tehničkog rješenja-projektne dokumentacije rađene od strane JP za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o. Zenica (neekonomično tehničko rješenje), proveo se postupak javne nabavke koja je dala ekonomičnije rješenje (tri puta jeftinija investicija). Ugovor je zaključen tek krajem decembra 2020. godine, tako da iz objektivnih razloga radovi nisu mogli biti izvedeni u toj godini.
- Sanacija i asfaltiranje puta kroz selo Višnjica, MZ Lašva - dodatni radovi (izgradnja potpornih zidova) – Zbog potrebe za izgradnjom potpornih zidova i provođenja procedure za izvođenje dodatnih radova koji nisu predviđeni u projektnoj dokumentaciji, dio radova po ovom ugovoru je ostao nedovršen u 2020. godini zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

U nastavku je data fotodokumentacija realizovanih projekata navedenih u Tabeli broj 2 sa kratkim opisom istih.

1. Sanacija puta prema naselju Strnokosi, MZ Stranjani

U Mjesnoj zajednici Stranjani su završeni radovi na sanaciji i asfaltiranju puta Strnokosi u dužini 1100 metara. Radi se o makadamskom putu koji povezuje mjesne zajednice Stranjani i Gradišće. Vrijednost izvedenih radova na sanaciji i asfaltiranju predmetnog puta je 117.599,88 KM. Radove je izvodilo PD "Almy-Transport" d.o.o. Zenica.



Sanacija puta prema naselju Strnokosi

2. Sanacija klizišta na putu za Vrselje, MZ Vrselje

Radovi na sanaciji klizišta u Mjesnoj zajednici Vrselje, koji su podrazumijevali izgradnju potpornog zida i sanaciju pripadajućeg dijela saobraćajnice, uspješno su okončani u 2020. godini. Radove vrijedne 31.882,50 KM je izvelo PD "TKM" d.o.o. Zenica.



Sanacija klizišta na putu za Vrselje, MZ Vrselje

3. Asfaltiranje puta za selo Vjetrenice, MZ Čajdraš

U 2020. godini završeni su radovi na asfaltiranju dijela betonskog puta u naselju Vjetrenice, u dužini od 300 metara, u MZ Čajdraš. Radove je izveo konzorcij "Komgrad-Ze" d.o.o. Zenica i "ALMY TRANSPORT" d.o.o. Zenica i vrijednost istih iznosi 21.914,71 KM.



Asfaltiranje puta za selo Vjetrenice, MZ Čajdraš

4. Asfaltiranje puta za Vardište od broja 95 do 103, MZ Broda

Završeni se radovi na sanaciji i asfaltiranju kraka ulice u naselju Vardište od br. 95 do 103 u dužini 135 metara. Vrijednost radova iznosi 19.760,66 KM, a iste je izvelo PD "Ado-Trans" d.o.o. Visoko.



Asfaltiranje puta za Vardište od broja 95 do 103, MZ Broda

5. Sanacija i asfaltiranje puta Velika Broda-Grm, MZ Broda

Okončani su radovi na sanaciji i asfaltiranju puta Velika Broda - Grm. Riječ je o dionici dotrajalog puta dugoj 500 metara. Ulaganje je vrijedno 65.252,13 KM, radove je izveo konzorcij PD „Komgrad - Ze“ d.o.o. Zenica – „ALMY TRANSPORT“ d.o.o. Zenica.



Sanacija i asfaltiranje puta Velika Broda-Grm, MZ Broda

6. Asfaltiranje puta Barake-džamija, MZ Broda

U Mjesnoj zajednici Broda završeni su radovi na asfaltiranju puta Barake - Džamija. Riječ je o dionici puta dugoj 151 metar. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 16.066,62 KM. Izvođač radova je PD „Komgrad-Ze“ d.o.o. Zenica.



Asfaltiranje puta Barake-džamija, MZ Broda

7. Izgradnja potpornog zida uz trup saobraćajnice u ulici Zvečajska, MZ Raspotočje

U Mjesnoj zajednici Raspotočje okončani su radovi na izgradnji potpornog zida uz trup saobraćajnice u ulici Zvečajska. Radove čija je vrijednost 18.696,60 KM izveo je konzorcij "TKM" d.o.o. Zenica i "TEHNO-PROMET" d.o.o. Zenica.



Izgradnja potpornog zida uz trup saobraćajnice u ulici Zvečajska, MZ Raspotočje

8. Sanacija dijela ulice Zvečajska, MZ Raspotočje

U Mjesnoj zajednici Raspotočje izvršena je sanacija i asfaltiranje dijela ulice Zvečajske dužini od 200,00 m. Vrijednost izvedenih radova je 30.272,66 KM, a iste je izvodilo PD "Komgrad-Ze" d.o.o. Zenica.



Sanacija dijela ulice Zvečajska, MZ Raspotočje

9. Sanacija puta od Gradskog groblja kroz naselje Prašnice, MZ Raspotočje

Završeni su radovi na asfaltiranju puta od Gradskoj groblja kroz naselje Prašnice, u dužini od 330 metara. Izvođač radova u vrijednosti od 44.621,78 KM bilo je PD "Komgrad-Ze" d.o.o. Zenica. Na ime prekoračenja rokova u izvođenju radova primijenjena je ugovorna kazna, odnosno obračunati su penali u iznosu od 1.220,42 KM.



Sanacija puta od Gradskog groblja kroz naselje Prašnice, MZ Raspotočje

10. Sanacija asfaltne podloge u ulici Janjički slapovi, MZ Janjići

Završeni su radovi na asfaltiranju puta u ulici Janjički slapovi u MZ Janjići u dužini 1060 m. Radove u vrijednosti od 100.281,24 KM izvelo je PD "Komgrad-Ze" d.o.o. Zenica.



Sanacija asfaltne podloge u ulici Janjički slapovi, MZ Janjići

11. Sanacija asfaltne podloge -Ibrakovića put, MZ Klopče

U Mjesnoj zajednici Klopče završena je sanacija dijela ulice Ibrakovića put. Dužina sanirane dionice je 495 metara. Vrijednost izvedenih radova je 54.371,12 KM. Radove je izvodilo PD "MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA" d.o.o. Visoko.



Sanacija asfaltne podloge -Ibrakovića put, MZ Klopče

12. Asfaltiranje odvojka ul. Hadžije Mazića od broja 22 do 52-Put za Ziliće, MZ Klopče

Izvršeno je asfaltiranje dotrajalog makadamskog puta za Ziliće u dužini 420 m, uz prethodno rješavanje odvodnje. Vrijednost ugovorenih radova tokom kojih je uz asfaltiranje urađena i odvodnja, iznosi 52.929,28 KM. Radove je izvodio konzorcij "Komgrad-Ze" i "ALMY TRANSPORT" d.o.o. Zenica.



Asfaltiranje odvojka ul. Hadžije Mazića od broja 22 do 52-Put za Ziliće, MZ Klopče

13. Sanacija i asfaltiranje Prvomajske ulice do spoja sa ulicom Hadžije Mazića, MZ Klopče

Završeni su radovi na asfaltiranju ulice Prvomajska do spoja sa ulicom Hadžije Mazića. Radi se o sanaciji dionice u dužini od 280 metara, vrijednosti 50.381,80 KM. Izvođač radova je konzorcij "Komgrad-Ze" d.o.o. Zenica i "Almy-Transport" d.o.o. Zenica.



Sanacija i asfaltiranje Prvomajske ulice do spoja sa ulicom Hadžije Mazića, MZ Klopče

14. Asfaltiranje puta od Društvenog doma prema Gorici, MZ Putovići

Izradom gornjeg stroja kolovoza u naselju Putovićima okončani su radovi na sanaciji puta od Društvenog doma prema MZ Gorica. Dužina sanirane dionice je 250 m. Vrijednost radova iznosi 28.466,10 KM i izvođač istih je PD „Ado-Trans“ d.o.o. Visoko.



Asfaltiranje puta od Društvenog doma prema Gorici, MZ Putovići

15. Asfaltiranje puta za Crnile, MZ Trgovišće

Zbog velikih oštećenja i dotrajalosti sanirana je ulica u naselju Crnileu Mjesnoj zajednici Trgovišće, u dužini od 290 metara. S obzirom da se radi o ulici koja se proteže kroz gusto naseljeno mjesto asfaltiranje je izvršeno u punom gabaritu ulice. PD "MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA" d.o.o. Visoko, izvelo je radove na sanaciji ulice Crnile, a njihova ukupna vrijednost je 35.217,00 KM.



Asfaltiranje puta za Crnile, MZ Trgovišće

16. Asfaltiranje puta u naselju Tišina, MZ Tišina

U Mjesnoj zajednici Tišina okončani su radovi asfaltiranja puta dužine 740 metara. Radove čija je vrijednost 83.139,66 KM je izveo konzorcij "Komgrad-Ze d.o.o. Zenica i "ALMY TRANSPORT" d.o.o. Zenica.



Asfaltiranje puta u naselju Tišina, MZ Tišina

17. Nastavak rekonstrukcije puta za Vražale u dužini, MZ Vražale

U Mjesnoj zajednici Vražale rekonstruisana je dionica puta Donje Vražale - Gornje Vražale. Izvršena je rekonstrukcija puta u dužini 197,60 metara sa izgradnjom potpornih zidova koji su u funkciji zaštite puta. Vrijednost radova je 113.254,23 KM. Radi se o faznoj realizaciji projekta, obzirom da je u ranijem periodu već rekonstruisano 600 metara puta, a nakon ovih radova preostalo je još da se rekonstruiše 1400 metara puta. Radove je izveo konzorcij PD "Komgrad-Ze" d.o.o. Zenica i "ALMY-TRANSPORT" d.o.o. Zenica.



Nastavak rekonstrukcije puta za Vražale u dužini, MZ Vražale

18. Završetak izgradnje puta za naselje Dobriljeno, MZ Dobriljeno

U Mjesnoj zajednici Dobriljeno okončani su radovi sanacije puta dužine 200 metara sa prethodno riješenom odvodnjom. Radove čija je vrijednost 33.382,94 KM je izveo konzorcij PD "Komgrad-Ze" d.o.o. Zenica i "ALMY-TRANSPORT" d.o.o. Zenica.



Završetak izgradnje puta za naselje Dobriljeno, MZ Dobriljeno

19. Rekonstrukcije i asfaltiranje puta Urije-autobuska okretnica, MZ Gornja Zenica

U Mjesnoj zajednici Gornja Zenica okončani su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju puta Urije - autobuska okretnica. Izvršena je sanacija i asfaltiranje dionice puta u dužini 750 metara. Osim ove dionice, asfaltiran je i put od autobuske okretnice prema selu Gumanci u dužini od 150 metara. Vrijednost izvedenih radova je 104.087,32 KM sa PDV-om, a izvođač je PD "KOMGRAD-ZE" d.o.o. Zenica.



Rekonstrukcije i asfaltiranje puta Urije-autobuska okretnica, MZ Gornja Zenica

20. Asfaltiranje betonskog puta za Tulek, MZ Ričice

U Mjesnoj zajednici Ričice okončani su radovi asfaltiranja puta za Tulek dužine 410 metara čija je vrijednost 44.055,76 KM. Riješen je dugogodišnji problem velikog broja revizionih okana i potpornog zida koji je ugrožavao prohodnost. Prilikom realizacije ovog projekta došlo je do obrušavanja postojećeg potpornog zida zbog starosti istog, te su izvedeni i dodatni radovi na izgradnji novog potpornog zida bez kojeg se projekat ne bi mogao okončati, a čija je vrijednost 4.371,42 KM. Radove je izvelo PD "KOMGRAD-ZE" d.o.o. Zenica.



Asfaltiranje betonskog puta za Tulek, MZ Ričice

21. Asfaltiranje puta prema pekari Mido, MZ Pehare

Izvršena je sanacija i asfaltiranje 4 servisne saobraćajnice u Mjesnoj zajednici Pehare, dužine 330 metara a nakon rješavanja problema vodosnadbijevanja i odvodnje. Radove u vrijednosti od 48.309,30 KM izvelo je PD "Komgrad-Ze" d.o.o. Zenica.



Asfaltiranje puta prema pekari Mido, MZ Pehare

22. Izgradnja potpornih zidova uz cestu Donja Gračanica-Jezero, MZ Donja Gračanica

U Mjesnoj zajednici Donja Gračanica, u naselju Jezera, okončani su radovi na izradnji potpornog zida uz saobraćajnicu u svhu zaštite saobraćajnice. Vrijednost realizovanih radova iznosi 50.955,83 KM i iste je izveo konzorcij "TKM" d.o.o. Zenica i "TEHNO-PROMET" d.o.o. Zenica.



Izgradnja potpornih zidova uz cestu Donja Gračanica-Jezero, MZ Donja Gračanic

23. Sanacija degradiranih betonskih puteva kroz MZ Gornja Gračanica

Asfaltiranjem puta kroz naselje Čekote u Mjesnoj zajednici Gornja Gračanica završena je sanacija posljednjeg od tri ugovorena putna pravca. Radi se o sanaciji degradiranih betonskih puteva u dužini od jednog kilometra u naseljima Čekote, Drinjani i Jezero. Radove vrijedne 91.088,52 KM izvelo je PD "KOMGRAD-ZE" d.o.o. Zenica.



Sanacija degradiranih betonskih puteva kroz MZ Gornja Gračanica

24. Izgradnja potpornog zida uz saobraćajnicu u ulici Ahmeta Hafizovića kod broja 64, MZ Donja Gračanica

U Mjesnoj zajednici Donja Gračanica okončani su radovi na izgradnji potpornog zida uz saobraćajnicu u ulici Ahmeta Hafizovića kod broja 64. Radove čija je vrijednost 15.821,61 KM je izvelo PD "TKM" d.o.o. Zenica.



Izgradnja potpornog zida uz saobraćajnicu u ulici Ahmeta Hafizovića kod broja 64, MZ Donja Gračanica

25. Sanacija i asfaltiranje makadamskog puta kroz selo Plahoviće, MZ Donja Gračanica

U naselju Plahovići, u Mjesnoj zajednici Donja Gračanica, završena je sanacija i asfaltiranje makadamskog puta u dužini od 615 metara, i time je u potpunosti završena sanacije putne komunikacije kroz selo Plahovići. Vrijednost izvedenih radova je 111.010,75 KM, a izvelo ih je PD "MGV GRADNJA" d.o.o. Zavidovići.



Sanacija i asfaltiranje makadamskog puta kroz selo Plahoviće, MZ Donja Gračanica

26. Asfaltiranje puta za naselje Šarići, MZ Donja Gračanica

U Mjesnoj zajednici Donja Gračanica okončani su radovi asfaltiranja betonskog puta dužine 130 metara za naselje Šarići. Radove čija je vrijednost 13.459,23 KM je izvelo PD "KOMGRAD-ZE" d.o.o. Zenica.



Asfaltiranje puta za naselje Šarići, MZ Donja Gračanica

27. Asfaltiranje puta u naselju Donja Vraca, MZ Donja Vraca

U naselju Donja Vraca izvršeno je asfaltiranje 4 kraka puta, ukupne dužine 385 metara, u vrijednosti od 34.009,15 KM. Radove je izvelo preduzeće "Ado-Trans" d.o.o. Visoko. Osim asfaltiranja puta u MZ Donja Vraca riješen je i problem odvodnje oborinskih voda.



Asfaltiranje puta u naselju Donja Vraca, MZ Donja Vraca

28. Nastavak sanacije i asfaltiranja puta za naselje Žičara u dužini 400 m (makadam), MZ Šerići

U naselju Žičara izvedeni su radovi na asfaltiranju makadamskog puta u dužini od 400 . Izvođenjem ovih radova spojeno je naselje Žičara sa lokalnom cestom za Bistričak. Vrijednost radova iznosi 42.788,01 KM i iste je izvelo PD "Geo – Put" d.o.o. Maglaj.



Nastavak sanacije i asfaltiranja puta za naselje Žičara

29. Asfaltiranje betonskog puta za Gornje Vukotiče, MZ Vukotići

U naselju Vukotići izvršeno je asfaltiranje dijela betonskog puta u dužini od 180 metara. Vrijednost izvedenih radova je 21.591,18 KM, a izvođač je PD „Ado-Trans“ d.o.o. Visoko.



Asfaltiranje betonskog puta za Gornje Vukotiče, MZ Vukotići

30. Asfaltiranje betonskog puta u naselju Jastrebac, MZ Jastrebac

U selu Jastrebac saniran je i asfaltiran betonski put u dužini od 200 metara. Radove sanacije i asfaltiranja je izvelo PD "KOMGRAD-ZE" d.o.o. Zenica, a ulaganje je vrijedno 27.478,74 KM.



Asfaltiranje betonskog puta u naselju Jastrebac, MZ Jastrebac

31. Asfaltiranje starog puta za Bisticu, MZ Bistrica

U Mjesnoj zajednici Bistrica okončani su radovi asfaltiranja starog puta dužine 400 metara. Radove u vrijednosti od 31.005,00 KM izvelo je PD "Komgrad-Ze" d.o.o. Zenica.



Asfaltiranje starog puta za Bisticu, MZ Bistrica

32. Asfaltiranje puta prema Kahrmanima, MZ Starina

U Mjesnoj zajednici Starina asfaltiran je i betonski put za zaseok Kahrmani u dužini 130 metara. Radove čija je vrijednost 23.583,65 KM je izveo konzorcij "Komgrad-Ze" d.o.o. Zenica i "ALMY TRANSPORT" d.o.o. Zenica.



Asfaltiranje puta prema Kahrmanima, MZ Starina

33. Asfaltiranje puta prema Brižđu, MZ Starina

Asfaltiran je betonski put za zaseok Brižđe sa dva kraka prema Tursanima i Huremima. Ukupna dužina sa krakovima iznosi 510 metara. Vrijednost izvedenih radova je 37.394,51 KM. Radove je izvodio konzorcij "Komgrad-Ze" i "ALMY TRANSPORT" d.o.o. Zenica.



Asfaltiranje puta prema Brižđu, MZ Starina

34. Asfaltiranje makadamskog puta za Mrtvice, MZ Lukovo Polje

U dijelu Mjesne zajednice Lukovo Polje, u narodu poznatom kao "Mrtvice" realizovan je projekat asfaltiranja makadamskog puta u dužini od 330 metara, a nakon rješavanja problema vodosnadbijevanja.

Vrijednost izvedenih radova je 42.316,15 KM, a izvođač istih je PD "GEO-PUT" d.o.o. Maglaj.



Asfaltiranje makadamskog puta za Mrtvice, MZ Lukovo Polje

35. Asfaltiranje betonskog puta za Spahiće, MZ Orahovica

U Mjesnoj zajednici Orahovica okončani su radovi asfaltiranja betonskog puta za Spahiće dužine 160 metara. Radove čija je vrijednost 17.976,03 KM je izveo konzorcij "Komgrad-Ze" d.o.o. i "ALMY TRANSPORT" d.o.o. Zenica.



Asfaltiranje betonskog puta za Spahiće, MZ Orahovica

36. Asfaltiranje dijela ulice Doglodska, MZ Nemila

U Mjesnoj zajednici Nemila okončani su radovi asfaltiranja dijela ulice Doglodska u dužini od 395 metara. Radove čija je vrijednost 44.230,96 KM je izvelo PD "KOMGRAD-ZE" d.o.o. Zenica.



Asfaltiranje dijela ulice Doglodska, MZ Nemila

37. Sanacija i asfaltiranje puta uz potok Baretnjak, MZ Topčić Polje

Okončani su radovi na sanaciji i asfaltiranju makadamskog puta uz potok Baretnjak u Mjesnoj zajednici Topčić Polje. Radi se o cesti koja predstavlja jedinu putnu komunikaciju kroz selo, a koja je u potpunosti uništena u poplavama 2014. godine. Vrijednost izvedenih radova iznosi 71.178,79 KM. Radove je izvelo PD "GEO-PUT" d.o.o. Maglaj.



Sanacija i asfaltiranje puta uz potok Baretnjak, MZ Topčić Polje

38. Asfaltiranje puta do džamije u Topčić Polju, MZ Topčić Polje

U Mjesnoj zajednici Topčić Polje okončani su radovi asfaltiranja puta do džamije ukupne dužine 250 metara. Radove čija je vrijednost 26.943,39 KM je izveo konzorcij "Komgrad-Ze" d.o.o. i "ALMY TRANSPORT" d.o.o. Zenica.



Asfaltiranje puta do džamije u Topčić Polju, MZ Topčić Polje

39. Asfaltiranje puta od škole do Gornjih Kovanića, MZ Kovanići

Mještanima je sada na raspolaganju 810 metara saniranog i asfaltiranog puta. Početak dionice je odvojak sa lokalne ceste M17 - Kovanići - Begov Han, a kraj dionice je kod šehidske česme u Gornjim Kovanićima. Radove u vrijednosti 68.062,23 KM izvelo je PD "Komgrad-Ze" d.o.o. Zenica.



Asfaltiranje puta kroz od škole do Gornjih Kovanića, MZ Kovanići

40. Sanacija i asfaltiranje ulice Marka Rajića, MZ Podbrežje

Radove vrijedne 39.092,04 KM izvelo je PD „MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA“ d.o.o. Visoko. Asfaltirano je 320 metara ulice u punom profilu, kao i dodatnih 51 metar najkritičnijih oštećenja od ostataka ulice. Sanaciji i asfaltiranju ove ulice u MZ Podbrežje prethodilo je izvođenje radova na vodovodnoj mreži od strane Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica.



Sanacija i asfaltiranje ulice Marka Rajića, MZ Podbrežje

41. Sanacija i asfaltiranje puta za Kondžila, MZ Podbrežje

U Mjesnoj zajednici Podbrežje okončani su radovi sanacije i asfaltiranja puta za Kondžilo dužine 340 metara. Radove čija je vrijednost 36.849,21 KM je izvelo PD "GEO-PUT" d.o.o. Maglaj. Sanaciji i asfaltiranju ove ulice u MZ Podbrežje prethodilo je izvođenje radova na vodovodnoj mreži od strane Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica.



Sanacija i asfaltiranje puta za Kondžila, MZ Podbrežje

42. Asfaltiranje makadamskog puta u ulici Envera Čerkeza, MZ Tetovo

U Mjesnoj zajednici Tetovo završena je sanacija i asfaltiranje dijela makadamskog puta u dužini 150 metara sa proširenja na spoju sa glavnom cestom. Radove vrijedne 14.198,41 KM izvelo je PD "Ado-Trans" d.o.o. Visoko.



Asfaltiranje makadamskog puta u ulici Envera Čerkeza, MZ Tetovo

43. Izgradnja potpornog zida uz potok Bukovica, MZ Banlozi

U mjesnoj zajednici Banlozi je izgrađen potporni zid uz potok Bukovica čija je vrijednost 21.524,24 KM. Radove je izveo konzorcij "TKM" d.o.o. Zenica I "TEHNO PROMET" d.o.o. Zenica.



Izgradnja potpornog zida uz potok Bukovica, MZ Banlozi

44. Asfaltiranje puta prema izvorištu Džomba, MZ Gradišće

Krajem oktobra 2020. godine okončani su radovi na asfaltiranju puta prema izvorištu Džomba sa sanacijom dijela postojećeg vodotoka u Mjesnoj zajednici Gradišće. Početak dionice je od raskrsnice, odvojak sa puta Gradišće - Stranjani, a kraj dionice je prema izvorištu Džomba, ukupne dužine od 100,00 m. U sklopu ovog projekta izvršena je sanacija postojećeg vodotoka ucjevljenjem dva kraka ukupne dužine 82,0 m. Vrijednost radova iznosila je 39.454,69 KM i iste je izvodilo PD "Mušibegović gradnja" d.o.o. Visoko.



Asfaltiranje puta prema izvorištu Džomba, MZ Gradišće

45. Završetak fazne rekonstrukcije puta Seoci-Osredak-Gradina, MZ Osredak-Gradina

Radi se o sanaciji i asfaltiranju završne dionice makadamskog puta u dužini od 1,3 kilometra, i izvođenjem ovih radova selo Osredak Gradina spojeno je sa ostatkom mjesne zajednice, odnosno sa Seocima.

Vrijednost izvedenih radova je 226.112,27 KM. Radove je izveo konzorcij "Komgrad-Ze" d.o.o. Zenica i "ALMY TRANSPORT" d.o.o. Zenica.



Završetak fazne rekonstrukcije puta Seoci-Osredak-Gradina, MZ Osredak-Gradina

46. Sanacija i asfaltiranje ulice Bistua Nuova, MZ Novo Radakovo

Početkom septembra 2020. Godine asfaltirana je dionica ulice Bistua Nuova u dužini od jednog kilometra. Radovi su se izvodili nakon izgradnje glavnog magistralnog cjevovoda Putovići (Plava voda). Vrijednost izvedenih radova iznosi 182.364,09 KM i izvelo ih je PD "Komgrad – Ze" d.o.o. Zenica.



Sanacija i asfaltiranje ulice Bistua Nuova, MZ Novo Radakovo

47. Sanacija i asfaltiranje puta Nijagara-Sebuje, MZ Sebuje

Izvrešno je asfaltiranje makadamskog puta kojim se odvija autobuski saobraćaj, u dužini od 500 metara, čime je u potpunosti sanirana ova dionica puta. Radove vrijedne 99.083,52 KM je izvelo preduzeće “ŠPIC BETON” d.o.o. Zenica.



Sanacija i asfaltiranje puta Nijagara-Sebuje, MZ Sebuje

48. Sanacija postojećeg puta za selo Konjevići, MZ Pojske

U Mjesnoj zajednici Pojske okončani su radovi sanacije i asfaltiranja puta dužine 1200 metara. Radove čija je vrijednost 76.798,59 KM je izvelo preduzeće “Komgrad-Ze” d.o.o. Zenica.



Sanacija postojećeg puta za selo Konjevići, MZ Pojske

49. Sanacija i asfaltiranje puta kroz selo Višnjica, MZ Lašva

U Mjesnoj zajednici Lašva završeni su radovi asfaltiranja degradiranih betonskih puteva, odnosno dva kraka od 575,0 i od 590 metara, kroz selo Gornja Višnjica. Vrijednost izvedenih radova je 117.644,61 KM, i iste je izvodilo PD "Komgrad – Ze" d.o.o. Zenica.



Sanacija i asfaltiranje puta kroz selo Višnjica, MZ Lašva

50. Asfaltiranje puta kroz selo Šerići, MZ Šerići

U Mjesnoj zajednici Šerići okončani su radovi asfaltiranja betonskog kraka kroz selo Šerići dužine 600 metara. Radove čija je vrijednost 58.157,98 KM je izvelo PD "Komgrad – Ze" d.o.o. Zenica.



Asfaltiranje puta kroz selo Šerići, MZ Šerići

Do sticanja povoljnijih vremenskih prilika nastaviti će se realizacija projekata za koje je u tabeli 2. označeno da nisu realizovani ili za pojedine projekte, izvršiti samo plaćanje po završetku pregleda građevinske dokumentacije od strane nadzornih organa (građevinski dnevници, građevinske knjige, atestna dokumentacija i ostale ugovorne obaveze).

Ukupna vrijednost projekata realizovanih u oblasti izgradnje, rekonstrukcije i održavanja cestovne infrastrukture u 2020. godini iznosi 4.063.640,04 KM.

Efekti realizacije projekata iz 2020. godine ogledaju se u tome da je asfaltirano ukupno 21.615,60 m cestovne mreže (lokalne i nerazvrstane ceste i servisni betonski putevi), te je izgrađeno je 111,00 m potpornih građevina kao samostalnih objekata u svrhu zaštite putnih komunikacija koji se ne nalaze na lokacijama asfaltiranih 21.615,60 m ceste.



POMOĆNICA GRADONAČELNIKA

Helvida Sabira, dipl.ing.građ.